УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Пермтрансжелезобетон"
_____ С.О.Касьянов
"03" 12 _____2018г.

План-график ППР

тепломеханического и сан.технического оборудования ПСЦ (наружные сети) на 2019 год

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4. Наружные сети																							
4	б/№	Т/сеть:отопление (Котельная-КПП№2)	15	12	-	18,9	сист	1	18,9	0	182	0						Т							
5		Арматура т/сети: отопление (Котельная-КПП№2)	5	6	-	1,0	комп	1	2,0	0	10	0,33						Т						То	
6	б/№	Т/сеть: ГВС (Котельная-КПП№2)	15	12	-	12,3	сист	1	12,3	0	110	0							Т						
7		Арматура т/сети: ГВС (Котельная-КПП№2)	5	6	-	0,6	комп	1	1,2	0	6	0,66			То				Т					То	
8	б/№	Паропровод (Котельная-КПП)	10	12	-	6,9	сист	1	6,9	0	68	0								Т					
9		Арматура паропровода (Котельная-КПП)	5	6	-	1,1	комп	1	2,2	0	11	0,33		То						Т					
		I.Оборудование водозаборных сооружений																							
10	0,9168	ЭЦВ-6-10-80 скв.№1		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0					Т								
11	13.5026	ЭЦВ-6-10-80 скв.№2		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0						Т							
12	13.5027	ЭЦВ-6-10-80 скв.№3		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0							Т						
13	13.5025	ЭЦВ-6-10-80 скв.№4		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0								Т					
14	13.5029	ЭЦВ-6-10-80 скв.№5		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0									Т				
15	0,9469	ЭЦВ-6-10-80 скв.№6		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0										Т			
16	13.5031	ЭЦВ-6-10-80 скв.№7		6	-	0,4	1	1	0,78431	0	24	0				Т									
		Скважины : Д=377 мм, Н (глубина) =23-28 м.																							
8	13.5007	Скважина №1	4	6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1	То												
9	13.5008	Скважина №2		6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1		То											
10	13.5009	Скважина №3		6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1			То										
11	13.5010	Скважина №4		6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1				То									
12	13.5012	Скважина №5		6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1										То			
		Итого по 1 странице								**0**	**555**	**6,32**	**1,0**	**1,3**	**1,3**	**25,0**	**24,0**	**216,0**	**140,0**	**103,0**	**24,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**560,7**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последнего кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	13.5013	Скважина №6		6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1											То		
14	13.5014	Скважина №7		6	-	4,1	1	1	8,23529	0	0	1												То	
		Трубопроводы скважин с арматурой																							
15	б/№	скв. №1 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0											Т		
16		арматура трубопроводов скв.№1	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0											**Т**		
17	б/№	скв. №2 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0		Т											
18		арматура трубопроводов скв.№2	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0		Т											
19	б/№	скв. №3 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0	Т												
20		арматура трубопроводов скв.№3	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0	Т												
21	б/№	скв. №4 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0			Т										
22		арматура трубопроводов скв.№4	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0			Т										
23	б/№	скв. №5 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0									Т				
24		арматура трубопроводов скв.№5	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0									Т				
25	б/№	скв. №6 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0										Т			
26		арматура трубопроводов скв.№6	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0										Т			
27	б/№	скв. №7 трубопроводы	15	18	-	0,2	сист.	1	0,2	0	2	0											Т		
28		арматура трубопроводов скв.№7	5	6	-	2,2	комп.	1	4,4	0	22	0											Т		
29		**Станция 2-го подъёма**																							
30	13.5016	Насос 2-го подъёма К100-80 № 1	6	12	-	0,4	1	1	0,4	0	5	1	Т						То						
31	13.5017	Насос 2-го подъёма К100-80 № 2	6	12	-	0,4	1	1	0,4	0	5	1		Т						То					
32	13.5018	Насос 2-го подъёма К100-80 № 3	6	12	-	0,4	1	1	0,4	0	5	1			Т						То				
33	13.5005	Насос пожарный Д 320/50	6	12	-	0,6	1	1	0,6	0	8	1				Т						То			
34	13.5006	Насос пожарный Д 320/50	6	12	-	0,6	1	1	0,6	0	8	1					Т						То		
35	б/№	Трубопровод станции 2-го подъёма	15	12	-	1,1	сист.	1	1,1	0	11	0			Т										
36		Арматура трубопровода станции 2-го подъёма	5	6	-	6,6	комп.	1	13,1373	0	67	5			Т							То			
		Итого по странице 2								**0**	**277**	**12**	**29,0**	**29,0**	**107,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**25,0**	**30,0**	**50,0**	**1,0**	**289,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37		Ёмкость 500 м3 №1	9	6	-	6,0	1	1	12	0	66	0						T							
38		Ёмкость 500 м3 №2	9	6	-	6,0	1	1	12	0	66	0						T							
39	13.5023	Водонапорная башня с баком	9	12	-	12,0	1	1	12	0	132	0							T						
40	7.2.2-004	Установка по промывке скважин	9	12	-	12,0	1	1	12	0	132	0				T									
		Водовод чугунный водозабора Д=150мм (чуг) -длиной 3276 м (колодцы. запорная арматура)																							
41	б/№	1 уч. L=1638 м	18	24	-	0,9	100м	1638	14,4529	0	98	0							T						
42	б/№	2 уч. L=1638 м	18	24	-	0,9	100м	1638	0	0	98	0							T						
43		**Центральный водовод Д=250 мм (чуг) -диной 11220 м (колодцы. запорная арматура)**																							
44	б/№	1 уч. L=1870 м	18	24	-	1,3	100м	1870	23,8333	0	150	0						T							
45	б/№	2 уч. L=1870 м	18	24	-	1,3	100м	1870	0	0	150	0						T							
46	б/№	3 уч. L=1870 м	18	24	-	1,3	100м	1870	0	0	150	0					T								
47	б/№	4 уч. L=1870 м	18	24	-	1,3	100м	1870	0	0	150	0					T								
48	б/№	5 уч. L=1870 м	18	24	-	1,3	100м	1870	23,8333	0	150	0									T				
49	б/№	6 уч. L=1870 м	18	24	-	1,3	100м	1870	0	0	150	0									T				
50	б/№	**Арматура на водоводе:**																							
51		задвижки dy 250	5	6	-	0,6	шт.	22	24,8	0	12	12		To			T			To			To		
52		задвижки dy 150	5	6	-	0,4	шт.	8	5,9	0	30	24		To			T			To			To		
53		задвижки dy 100	5	6	-	0,3	шт.	5	2,9	0	15	12		To			**T**			To			To		
54	б/№	Пожарные гидранты	4	12	-	0,5	шт.	6	2,9	0	30	4			To				T						To
55		Пожарные гидранты	4	12	-	0,5	шт.	5	2,5	0	25	4			To				T						To
56		Пожарные гидранты	4	12	-	0,5	шт.	5	2,5	0	25	4			To				T						To
57	б/№	Водопроводные колодцы	18	24	-	0,3	100м	3276	9,8	0	0	0								T					
58	б/№	Водопроводные колодцы	18	24	-	0,3	100м	3740	11,2	0	0	0								T					
59	б/№	Водопроводные колодцы	18	24	-	0,3	100м	3740	0,0	0	123	0					T								
60	б/№	Водопроводные колодцы	18	24	-	0,3	100м	3740	0,0	0	123	0					T								
		II.Оборудование КНС и канализационные сети:																							
		КНС поселковая																							
60	13.4800	Насос СМ-125 №1	3	6	-	2,5	1	1	5,1	0	30	2				To						T			
61	7.2.2-004	Насос СМ-150 №2	3	6	-	2,5	1	1	5,1	0	30	2					To						**T**		
62	7.2.2-004	Насос ФГ-216-24 №3	3	6	-	2,5	1	1	5,1	0	30	2						To						**T**	
63	13.4803	Насос Гном 16-16	6	12	-	0,3	1	1	0,3	0	3	0									T				
64	7.2.2-004	Решетка гр.очистки	3	6	-	1,1961	1	1	2,4	0	13	0	T												
65	б/№	Система отопления КНС	15	12	-	0,8	сист	1	0,8	0	13	0								T					
66		КНС	5	6	-	2,1	комп	1	4,2	0	21	3	To							T					
67	7.2.2-004	Технологические трубопроводы (канализ.)	10	12	-	0,9	сист	1	0,9	0	9	0												T	
		Итого по странице 3								**0**	**2024**	**69**	**16,0**	**16,0**	**6,0**	**134,0**	**605,0**	**434,0**	**408,0**	**50,0**	**303,0**	**30,0**	**46,0**	**45,0**	**2093,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последнего кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудование			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
68		Арматура технологических трубопроводов (канализ.)	5	6	-	8,2	комп	1	16,3	0	85	5		Т							То				
69	7.2.2-004	Выпускнок колодец КК-26 с задвижкой Ду500	10	12	-	0,9	сист	1	0,9	0	9	4						То						Т	
70	б/№	Технический водопровод	15	18	-	0,2	сист	1	-	0	2	0									Т				
71		Арматура технического водопровода	5	6	-	2,2	комп	1	4,3	0	22	3		Т							То				
72	б/№	Система ГВС	15	18	-	1,4	сист	1	0,0	0	14	0			Т										
73		Арматура системы ГВС	5	6	-	0,6	комп	1	1,2	0	6	0		Т											
74	б/№	Сантехприборы	15	18	-	0,3	комп	1	0,3	0	3	0		Т											
		Тепловые сети к КНС поселковой								0	0	0													
75	б/№	Т/сеть отопления	15	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0				Т									
76		Арматура т/сети отопления	5	6	-	0,5	комп	1	1,0	0	5	0				Т									
77	б/№	Т/сеть ГВС	15	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0				Т									
78		Арматура т/сети ГВС	5	6	-	0,2	комп	1	0,4	0	2	0				Т									
		Напорный канализационный коллектор до ОС-чугун диаметром 250 мм и длиной 6000 м (колодцы) :																							
79	б/№	1 уч. L=1000м	18	12	-	1,0	100м	1000	10,3922	0	0	6	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	
80	б/№	2 уч. L=1000м	18	12	-	1,0	100м	1000	10,3922	0	0	6	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	
81	б/№	3 уч. L=1000м	18	12	-	1,0	100м	1000	10,3922	0	0	6	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	
82	б/№	4 уч. L=1000м	18	12	-	1,0	100м	1000	10,3922	0	0	6	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	
83	б/№	5 уч. L=1000м	18	12	-	1,0	100м	1000	10,3922	0	0	6	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	
84	б/№	6 уч. L=1000м	18	12	-	1,0	100м	1000	10,3922	0	0	6	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	То	
		Арматура на напорном коллекторе:																							
85		задвижки dy 250	5	6	-	0,6	шт.	12	13,6	0	12	2				Т						То			
86		задвижки dy 200	5	6	-	0,5	шт.	2	2,0	0	5	2				Т						То			
87		задвижки dy 100	5	6	-	0,3	шт.	8	4,7	0	6	2				Т						То			
88		задвижки dy 50	5	6	-	0,1	шт.	1	0,3	0	3	2				Т						То			
		III.Наружные водопроводные и канализационные сети по территории предприятия																							
89	б/№	Водовод завода (чуг) Д=150 мм - длиной1384 м уч-к №1 : L=692 м	18	12	-	0,9	100м	692	6,1	0	69	0						Т							
90	б/№	Водовод завода (чуг) Д=150 мм - длиной1384 м уч-к №2 : L=692 м	18	12	-	0,9	100м	692	6,1	0	69	0						Т							
91	б/№	Водовод завода (чуг) Д=100 мм уч-к №3 : L=107.5 м	18	12	-	0,7	100м	108	0,8	0	9	0						Т							
		Итого по странице 4								**0**	**327**	**56**	**3,0**	**119,0**	**17,0**	**42,0**	**3,0**	**154,0**	**3,0**	**3,0**	**13,0**	**11,0**	**3,0**	**12,0**	**383,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	б/№	Смотровые колодцы	18	12	-	0,3	100м	1492	4,5	0	123	0								Т					
93		задвижки dy 150	5	12	-	0,4	шт.	12	8,8	0	8	2					То					Т			
94		задвижки dy 100	5	12	-	0,3	шт.	11	6,5	0	6	2					**То**					Т			
		Дождевая ливневая канализация (асбоцем.трубы) - длиной 2370м:																							
95		Ду 200мм:																							
96	б/№	Ду 200мм: уч-к №1 : L=357 м	18	12	-	0,8	100м	357	2,7	0	32	0								Т					
97	б/№	Ду 200мм: уч-к №2 : L=357 м	18	12	-	0,8	100м	357	2,7	0	32	0								Т					
98		Ду 250мм:																							
99	б/№	Ду 250мм: уч-к №3 : L=350 м	18	12	-	0,9	100м	350	3,1	0	35	0						Т							
100		Ду 500мм:																							
101	б/№	Ду 500мм: уч-к №4 : L=447 м	18	12	-	1,7	100м	447	7,7	0	89	0								Т					
102	б/№	Ду 500мм: уч-к №5 : L=447 м	18	12	-	1,7	100м	447	7,7	0	89	0							Т						
103		Ду 400мм:																							
104	б/№	Ду 400мм: уч-к №6 : L=412 м	18	12	-	1,4	100м	412	5,7	0	66	0							Т						
105	б/№	Канализационные колодцы	18	12	-	0,3	100м	2370	7,11	0	75	0						Т							
106		**Производственная канализация (чуг.) - длиной 748 м:**																							
107	б/№	Ду 200мм : уч-к №1 : L=94 м	18	12	-	0,9	100м	94	0,8	0	9	0						Т							
108	б/№	Ду 250мм: уч-к №2 : L=388 м	18	12	-	1,0	100м	388	4,0	0	47	0						Т							
109	б/№	Ду 300мм : уч-к №3 : L=266 м	18	24	-	1,3	100м	266	3,5	0	43	0							Т						
110	б/№	Канализационные колодцы	18	24	-	0,3	100м	748	2,244	0	75	0							Т						
111	б/№	ДНС около ТСЦ	18	12	-	0,3	100м	237	0,711	0	75	0								Т					
		Хозбытовая канализация (чуг.) -длиной 1268,7м:																							
112	б/№	Ду 200мм: уч-к №1 : L=392 м	18	12	-	0,9	100м	392	3,5	0	39	0				Т									
113	б/№	Ду 250мм : уч-к №2 : L=60.7 м	18	12	-	1,0	100м	61	0,6	0	7	0				Т									
114	б/№	Ду 300мм : уч-к №3 : L=408 м	18	12	-	1,3	100м	306	4,1	0	49	0				Т									
115	б/№	Ду 300мм : уч-к №4 : L=408 м	18	12	-	1,3	100м	306	4,1	0	49	0				Т									
116	б/№	Канализационные колодцы	18	12	-	0,3	100м	1269	3,8061	0	75	0				Т									
		Дренажная канализация :																							
117	б/№	Ду 200мм: уч-к №1 : L=692 м	18	12	-	0,9	100м	692	6,1	0	39	0					Т								
118	б/№	Ду 200мм: уч-к №2 : L=129 м	18	12	-	0,9	100м	129	1,1	0	39	0					Т								
119	б/№	Ду 250мм : уч-к №1: L=17м	18	12	-	0,9	100м	17	0,2	0	39	0					Т								
120	б/№	Канализационные колодцы	18	12	-	0,3	100м	838	2,514	0	75	0					Т								
		Итого по странице 5								**0**	**1215**	**4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**219,0**	**196,0**	**166,0**	**273,0**	**351,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**1219,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV.Наружные водяные т/сети, паро- и воздухопроводы по территории предприятия и к объектам непромсферы																							
121	б/№	Паропровод и конденсатопровод на компрессорную	10	12	-	2,2	сист	1	2,2	0	22	0									Т				
122	б/№	Воздухопровод от компрессорной до гл.трассы	16	12	-	0,7	сист	1	0,7	0	7	0									Т				
123	б/№	Паропровод и конденсатопровод на компрессорную до перегруза	10	12	-	0,6	сист	1	0,6	0	6	0									Т				
131	б/№	Паропровод и конденсатопровод от гл.трассы до склада цемента	10	12	-	0,9	сист	1	0,9	0	9	0									Т				
132	б/№	Воздухопровод от гл.трассы до склада цемента	16	12	-	0,2	сист	1	0,2	0	2	0										Т			
133	б/№	Воздухопровод (БСЦ -склад заполнителей)	16	12	-	1,5	сист	1	1,5	0	15	0											Т		
134	б/№	Паропровод, конденсатопровод, водопровод и трубопроводы добавок (БСЦ-склад заполнителей)	10	12	-	12,4	сист	1	12,4	0	124	0											Т		
135	б/№	Паропровод и контенсатопровод по складу заполнителей	10	12	-	2,0	сист	1	2,0	0	20	0					Т								
136	б/№	Паропровод (Котельная- Склад заполнителей)	10	12	-	10,7	сист	1	10,7	0	116	0					Т								
137		Арматура паропровода (Котельная- Склад заполнителей)	5	6	-	1,2	комп	1	2,4	0	12	3					Т						То		
138	б/№	Паропровод (Котельная -ГПК до БСЦ) в непроходном канале	10	12	-	7,0	сист	1	7,0	0	68	0					Т								
139		Арматура паропровода (Котельная -ГПК до БСЦ) в непроходном канале	5	6	-	1,1	комп	1	2,3	0	12	3					Т						То		
140	б/№	Т/сеть:отопление (Котельная-КПП№2)	15	12	-	18,9	сист	1	18,9	0	182	0						Т							
141		Арматура т/сети: отопление (Котельная-КПП№2)	5	6	-	1,0	комп	1	2,0	0	10	2						Т						То	
142	б/№	Т/сеть: ГВС (Котельная-КПП№2)	15	12	-	12,3	сист	1	12,3	0	110	0						Т							

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
143		Арматура т/сети: ГВС (Котельная-КПП№2)	5	6	-	0,6	комп	1	1,2	0	6	1						Т						То	
144	б/№	Паропровод (Котельная-КПП)	10	12	-	6,9	сист	1	6,9	0	0	0													
145		Арматура паропровода (Котельная-КПП)	5	6	-	1,1	комп	1	2,2	0	0	0													
146	б/№	Т/сеть (на КПП№3)	10	12	-	0,8	сист	1	0,8	0	8	0					Т								
147		Арматура т/сети (на КПП№3)	5	6	-	0,1	комп	1	0,2	0	1	0,5					Т							То	
148	б/№	Т/сеть :отопление (до ГПК) -по эстакаде	15	12	-	7,2	сист	1	7,2	0	77	0						Т							
149		Т/сеть :отопление (до ГПК) -в проходном канале	15	12	-	4,6	сист	1	4,6	0	44	0						Т							
150	б/№	Т/сеть:ГВС (до ГПК) по -по эстакаде	15	12	-	3,9	сист	1	0,0	0	41	0									Т				
151		Т/сеть:ГВС (до ГПК) по -в проходном канале	15	12	-	2,5	сист	1	0,0	0	26	0									Т				
152	б/№	Паропровод (до ГПК) по -по эстакаде	10	12	-	12,2	сист	1	12,2	0	133	0									Т				
153		Паропровод (до ГПК) по -в проходном канале	10	12	-	3,5	сист	1	3,5	0	37	0									Т				
154	б/№	Воздухопровод (до ГПК) по -по эстакаде	16	12	-	2,7	сист	1	2,7	0	26	0									Т				
155		Воздухопровод (до ГПК) по -в проходном канале	16	12	-	0,9	сист	1	0,9	0	9	0									Т				
156	б/№	Паропровод на ЦЗПД	10	12	-	2,9	сист	1	2,9	0	29	0										Т			
157		Арматура паропровода на ЦЗПД	5	6	-	1,4	комп	1	2,8	0	14	1			То							Т			
158	б/№	Т/сеть отопления на пилораму	15	18	-	1,5	сист	1	1,5	0	15	0										Т			
159		Арматура т/сети отопления на пилораму	5	6	-	0,2	комп	1	0,5	0	2	0,5			То							Т			
		V.Обслуживание внутрицехового тепло- и сан.технического оборудования																							
		Магистральные сети по																							
160	б/№	Паропровод Уч №2 ЦФП	10	12	-	2,6	сист	1	2,6	0	28	0											Т		
161		Арматура паропровода Уч №2 ЦФП	5	6	-	1,3	комп	1	2,5	0	13	4					То						Т		
162	б/№	Паропровод по арматурному цеху	10	12	-	1,9	сист	1	1,9	0	21	0												Т	
		Итого по странице 6								**0**	**1245**	**15**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**241,0**	**429,0**	**0,0**	**0,0**	**316,0**	**62,0**	**186,0**	**24,5**	**1260,0**

№№ п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
163		Арматура паропровода по арматурному цеху	5	6	-	1,5	комп	1	2,9	0	15	4					То							Т	
164	б/№	Паропровод от арматурного цеха до БСЦ	10	12	-	16,3	сист	1	16,3	0	126	0												Т	
165		Арматура паропровода от арматурного цеха до БСЦ	5	6	-	1,7	комп	1	3,5	0	18	4					То							Т	
166	б/№	Т/сети отопления на АБК по уч. №2 ЦФП	15	12	-	3,6	сист	1	3,6	0	0	0					Т								
167		Арматура т/сети отопления на АБК по уч. №2 ЦФП	5	6	-	0,8	комп	1	1,6	0	0	3					Т							То	
168	б/№	Т/сети ГВС на АБК по уч.№2 ЦФП	15	18	-	3,1	сист	1	3,1	0	0	0					Т								
169		Арматура т/сети ГВС на АБК по уч.№2 ЦФП	5	6	-	0,8	комп	1	1,6	0	0	4					Т						То		
170	б/№	Т/сети ГВС на БСЦ и лабораторию	15	18	-	8,1	сист	1	8,1	0	0	0					Т								
171		Арматура т/сети ГВС на БСЦ и лабораторию	5	6	-	0,6	комп	1	1,2	0	0	3					Т						То		
172	б/№	Водопровод по уч. №2 ЦФП	15	18	-	5,1	сист	1	5,1	0	0	0					Т								
173		Арматура ЦФП	5	6	-	1,2	комп	1	2,4	0	12	9			Т			То			То			То	
174	б/№	Центральный воздухопровод по уч. №2 ЦФП	16	12	-	0,5	сист	1	0,5	0	6	0			Т										
175		Арматура центрального воздухопровода по уч. №2 ЦФП	5	6	-	0,5	комп	1	0,9	0	5	2							Т				То		
176	б/№	Центральный водопровод по уч. №1 ЦФП	15	18	-	3,1	сист	1	3,1	0	34	0							Т						
177		Арматура центрального водопровода по уч. №1 ЦФП	5	6	-	0,9	комп	1	1,8	0	18	0							Т				Т		
178	б/№	Центральный воздухопровод по уч. №1 ЦФП и арматурному цеху	16	12	-	1,4	сист	1	1,4	0	15	0			Т										
		Итого по странице 7								**0**	**249**	**29**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**8,0**	**3,0**	**48,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**18,0**	**165,0**	**278,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
179		Арматура центрального воздухопровода по уч. №1 ЦФП и арматурному цеху	5	6	-	0,5	комп	1	0,9	0	5	2			То							Т			
180	б/№	Система отопления арматурного цеха -водяная	15	12		4,0	сист	1	4,0	0	46	0									Т				
181		Арматура системы отопления	5	6	-	1,9	комп	1	3,8	0	19	0									Т				
182	б/№	Система оборотного водоснабжения арматурного цеха: -подача и обратка	15	18	-	1,6	сист	1	1,6	0	16	0			Т										
183		Арматура системы оборотного водоснабжения арматурного цеха: -подача и обратка	5	6	-	1,6	комп	1	3,1	0	16	2			Т						То				
184	б/№	Система воздухоснабжения арматурного цеха	16	12	-	3,6	сист	1	3,6	0	39	0												Т	
185		Арматура системы воздухоснабжения арматурного цеха	5	6	-	2,4	комп	1	4,8	0	24	2						То						Т	
ТСЦ выгрузка инертных, цемента и конвейера																									
186	б/№	Система отопления	10	12	-	3,4	сист	1	3,4	0	33	0							Т						
187		Арматура системы отопления	5	6	-	0,3	комп	1	0,6	0	3	0							Т						
	склад инертных материалов																								
188	б/№	Холодный бункер: -система подогрева	10	12	-	6,7	сист	1	6,7	0	67	0										Т			
189	б/№	Теплый бункер песка: -система подогрева	10	12	-	4,4	сист	1	4,4	0	44	0										Т			
190		Теплый бункер песка: -арматура система подогрева	5	6	-	1,1	комп	1	2,1	0	11	1,5			То							Т			
191	б/№	Бункер щебня на 2000м3 - система подогрева	10	12	-	5,8	сист	1	5,8	0	58	0										Т			
192		Бункер щебня на 2000м3 - арматура системы подогрева	5	6	-	1,4	комп	1	2,8	0	14	2			То							Т			
193	б/№	Бункер щебня на 3300м3 - система подогрева	10	12	-	10,3	сист	1	10,3	0	84	0										Т			
194		Бункер щебня на 3300м3 - арматура системы подогрева	5	6	-	2,3	комп	1	4,6	0	23	0			То							Т			
		итого: по странице 8								**0,0**	**502,0**	**9,5**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**2**	**36**	**0**	**67**	**306**	**0**	**63**	**512**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта											Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		погрузка																							
195	б/№	Система отопления погрузки	10	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0								Т					
196		Арматура системы отопления погрузки	5	6	-	0,1961	комп	1	0,4	0	2	0,5			То					Т					
		депо																							
197	б/№	Система отопления депо	10	12	-	1	сист	1	1	0	10									Т					
198		Арматура системы отопления	5	6	-	0,4	комп	1	0,8	0	4	0,5			То					Т					
199		**ЦЗПД**																							
200	б/№	Система отопления ЦЗПД	15	12	-	1,4	сист	1	1,4	0	13	0								Т					
201		Арматура системы отопления ЦЗПД	5	6	-	0,5	комп	1	1,0	0	5	0								Т					
202		***Камера для сушки пиломатериала:***								0	0	0													
203	б/№	Трубопроводы пара камеры для сушки пиломатериала	10	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0					Т								
204		Арматура трубопроводов пара камеры для сушки пиломатериала	5	6	-	0,4	комп	1	0,8	0	4	0					Т								
205		пожарный водопровод с арматурой	5	6	-	0,4	комп	1	0,8	0	4	0					Т								
		Пилорама								0	0	0													
210	б/№	Холодное водоснабжение пилорамы	15	18	-	0,7	сист	1	0,7	0	7	0			Т										
211		Арматура холодного водоснабжения пилорамы	5	6	-	0,8	комп	1	1,6	0	8	1			Т								То		
212	б/№	Сантехнические приборы пилорамы	15	18	-	0,4	комп	1	0,0	0	4	0			Т										
213	б/№	Канализация пилорамы	15	18	-	0,0	сист	1	0,0	0	19	0											Т		
214	б/№	Система отопления пилорамы	15	12	-	1,5	сист	1	1,5	0	16	0							Т						
215		Арматура системы отопления пилорамы	5	6	-	0,5	комп	1	1,1	0	5	0							Т						
216		пожарный водопровод с арматурой	5	6	-	0,4	комп	1	0,8	0	4	0							Т						
		ЭМЦ								0	0	0													
217	б/№	Узел ввода отопления в ЭМЦ	5	6	-	3,3	комп	1	6,6	0	34	0							Т						
		итого: по странице 9								**0,0**	**145,0**	**2,0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**11**	**0**	**59**	**37**	**0**	**0**	**20**	**0**	**147**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
218	б/№	Система отопления ЭМЦ	15	12	-	14,5	сист	1	14,5	0	84	0							Т						
219		Арматура системы отопления	5	6	-	3,5	комп	1	6,9	0	35	3		То					Т						
220	б/№	Узел ввода холодного водоснабжения ЭМЦ	5	6	-	1,0	комп	1	1,9	0	10	0										Т			
221	б/№	Холодное водоснабжение ЭМЦ	15	18	-	2,2	сист	1	2,2	0	20	0	Т												
222		Арматура холодного водоснабжения ЭМЦ	5	6	-	2,4	комп	1	4,7	0	27	0										Т			
223	б/№	Горячее водоснабжение ЭМЦ	15	18	-	0,5	сист	1	0,5	0	5	0		Т											
224		Арматура горячего водоснабжения ЭМЦ	5	6	-	3,5	комп	1	7,1	0	39	0		Т											
225	б/№	Хоз.бытовая канализация ЭМЦ	15	18	-	1,1	сист	1	0,0	0	10	0			Т										
226	б/№	Сан.тех.приборы ЭМЦ	15	18	-	1,7	комп	1	0,0	0	19	0			Т										
227	б/№	Производственная канализация	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0			Т										
228	б/№	Трубопровод оборотного водоснабжения	15	18	-	1,3	сист	1	1,3	0	14	0			Т										
229	б/№	Воздухоснабжение	16	12	-	1,7	сист	1	1,7	0	17	0		Т											
230		Арматура воздухоснабжения	5	6	-	3,4	комп	1	6,7	0	34	0		Т											
		Арматурный цех								0	0	0													
231	б/№	Узел ввода отопления	5	6	-	3,3	комп	1	6,6	0	34	3	То						Т						
232	б/№	Система отопления	15	12	-	14,5	сист	1	14,5	0	84	0											Т		
233		Арматура системы отопления	5	6	-	3,5	комп	1	6,9	0	35	3	То								Т				
234	б/№	Холодное водоснабжение	15	18	-	2,2	сист	1	2,2	0	20	0	Т												
235		Арматура холодного водоснабжения	5	6	-	2,4	комп	1	4,7	0	27	0		Т											
236	б/№	Хоз.бытовая канализация	15	18	-	1,1	сист	1	0,0	0	10	0			Т										
237	б/№	Сан.тех.приборы	15	18	-	1,7	комп	1	0,0	0	19	0			Т										
238	б/№	Производственная канализация	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0			Т										
239	б/№	Ливневая канализация с крыши	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0			Т										
		Цех формовочного производства								0	0	0													
240	б/№	Система отопления	15	12	-	14,5	сист	1	14,5	0	84	0											Т		
		итого: по странице 10								**0,0**	**666,0**	**9,0**	**46**	**125**	**111**	**0**	**0**	**0**	**153**	**0**	**35**	**37**	**168**	**0**	**675**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
241		Арматура системы отопления	5	6	-	3,5	комп	1	6,9	0	35	0											Т		
234	б/№	Холодное водоснабжение	15	18	-	2,2	сист	1	2,2	0	20	0			Т										
235		Арматура холодного водоснабжения	5	6	-	2,4	комп	1	4,7	0	27	0		Т											
236	б/№	Горячее водоснабжение	15	18	-	0,5	сист	1	0,5	0	0	0													
237		Арматура горячего водоснабжения	5	6	-	3,5	комп	1	7,1	0	0	0													
236	б/№	Хоз.бытовая канализация	15	18	-	1,1	сист	1	0,0	0	10	0			Т										
237	б/№	Сан.тех.приборы	15	18	-	1,7	комп	1	0,0	0	19	0			Т										
238	б/№	Производственная канализация	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0			Т										
239	б/№	Ливневая канализация с крыши	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0			Т										
		Цех по производству газобетона								0	0	0													
231	б/№	Узел ввода отопления	5	6	-	3,3	комп	1	6,6	0	34	3	То					Т							
231	б/№	Узел ввода гвс	5	6	-	3,3	комп	1	6,6	0	34	0	Т												
240	б/№	Система отопления	15	12	-	14,5	сист	1	14,5	0	84	0												Т	
232		Арматура системы отопления	5	6	-	3,5	комп	1	6,9	0	35	6	То					Т						То	
234	б/№	Холодное водоснабжение	15	18	-	2,2	сист	1	2,2	0	20	0	Т												
235		Арматура холодного водоснабжения	5	6	-	2,4	комп	1	4,7	0	27	2	Т									То			
236	б/№	Горячее водоснабжение	15	18	-	0,5	сист	1	0,5	0	5	0							Т						
237		Арматура горячего водоснабжения	5	6	-	3,5	комп	1	7,1	0	39	0							Т						
236	б/№	Хоз.бытовая канализация	15	18	-	1,1	сист	1	0,0	0	10	0	Т												
237	б/№	Сан.тех.приборы	15	18	-	1,7	комп	1	0,0	0	19	0	Т												
238	б/№	Производственная канализация	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0	Т												
238	б/№	автоклав № 1	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0	Т												
239	б/№	автоклав № 2	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0	Т												
240	б/№	автоклав № 2	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0	Т												
241	б/№	паропровод от теплового узла до автоклавов	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0						Т							
242	б/№	пневмопровод	15	18	-	0,9	сист	1	0,0	0	13	0	Т												
		итого: по 11 странице								**0,0**	**522,0**	**11,0**	**181**	**27**	**75**	**0**	**0**	**82**	**44**	**0**	**0**	**2**	**35**	**87**	**533**

№№ п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Крановое хозяйство																							
240	б/№	Система отопления кранового хозяйства	15	12	-	0,6	сист	1	0,6	0	6	0		Т											
241		Арматура системы отопления кранового хозяйства	5	6	-	0,5	комп	1	1,1	0	6	0		Т											
		Лаборатория (с помещением лаборантов ТВО)																							
233	б/№	Система отопления	15	12	-	1,9	сист	1	1,9	0	19	0			Т										
234		Арматура системы отопления	5	6	-	0,5	комп	1	1,1	0	5	0			Т										
235	б/№	Система холодного и горячего водоснабжения	15	18	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0	Т												
236		Арматура системы холодного и горячего водоснабжения	5	6	-	0,4	комп	1	0,7	0	4	0	Т												
237	б/№	Сантехприборы	15	18	-	0,2	комп	1	0,2	0	2	0	т												
238	б/№	Канализация	15	18	-	0,4	сист	1	0,4	0	4	0	Т												
239	б/№	Камера пропарочная	10	12	-	0,5882	1	1	0,58824	0	6	0	Т												
		ОТК																							
240	б/№	Система отопления	15	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0						Т							
241		Арматура системы отопления	5	6	-	0,1	комп	1	0,2	0	2	0						Т						Т	
		Легковые боксы																							
242	б/№	Система отопления	15	12	-	3,9	сист	1	3,9	0	42	0							Т						
243		Арматура системы отопления	5	6	-	1,4	комп	1	2,7	0	28	0							Т					Т	
244	б/№	Система холодного и горячего водоснабжния	15	18	-	1,2	сист	1	1,2	0	12	0							Т						
245		Арматура системы холодного и горячего водоснабжния				0,7	комп	1	1,5	0	10	0							Т						
246	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,5	комп	1	0,5	0	0	0													
247	б/№	Канализация	15	18	-	0,1961	сист	1	0,2	0	0	0													
		АТЦ (грузовая техника и ремонтный бокс)																							
248	б/№	Система отопления	15	12	-	14,5	сист	1	14,5	0	84	0										Т			
249		Арматура системы отопления	5	6	-	3,5	комп	1	6,9	0	35	0										Т			
		итого: по 12 странице								**0,0**	**271,0**	**0,0**	**19**	**12**	**24**	**0**	**0**	**4**	**78**	**0**	**0**	**119**	**0**	**15**	**271**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промыв-ка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капита-льный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
250	б/№	Холодное водоснабжение	15	18	-	2,2	сист	1	2,2	0	20	0	Т												
251		Арматура холодного водоснабжения	5	6	-	2,4	комп	1	4,7	0	27	0		Т											
252	б/№	Хоз.бытовая канализация	15	18	-	1,1	сист	1	0,0	0	10	0	Т												
253	б/№	Сан.тех.приборы	15	18	-	1,7	комп	1	0,0	0	19	0	Т												
		Энергоучасток																							
248	б/№	Система отопления ЭУ	15	12	-	0,6	сист	1	0,6	0	6	0										Т			
249		Арматура системы отопления ЭУ	5	6	-	0,7	комп	1	1,4	0	8	0										Т			
250	б/№	Система холодного и горячего водоснабжения	15	18	-	0,1	сист	1	0,1	0	1	0										Т			
251		Арматура системы холодного и горячего водоснабжения	5	6	-	0,3	комп	1	0,5	0	3	0										Т			
252	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,2	комп	1	0,2	0	2	0										Т			
253	б/№	Канализация	15	18	-	0,2	сист	1	0,2	0	2	0										Т			
254	б/№	Система отопления КИП	15	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0										Т			
255		Арматура системы отопления КИП	5	6	-	0,2	комп	1	0,4	0	2	0,5		То								Т			
		РСЦ																							
256	б/№	Система отопления	15	12	-	0,9	сист	1	0,9	0	9	0										Т			
257		Арматура системы отопления	5	6	-	0,8	комп	1	1,7	0	9	1		То								Т			
258	б/№	Система холодного и горячего водоснабжения	15	18	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0										Т			
259		Арматура системы холодного и горячего водоснабжения	5	6	-	1,3	комп	1	2,6	0	18	1			То							Т			
260	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,9	сист	1	0,9	0	10	0										Т			
261	б/№	Канализация	15	18	-	0,4	сист	1	0,4	0	4	0										Т			
		ПСЦ																							
262	б/№	Система отопления	15	12	-	1,6	сист	1	1,6	0	16	0											Т		
263		Арматура системы отопления	5	6	-	0,1	комп	1	0,2	0	1	0,5			То								Т		
264	б/№	Система холодного и горячего водоснабжения	15	18	-	0,1	сист	1	0,1	0	1	0	Т												
		итого: по странице 13								**0,0**	**174,0**	**3,0**	**50**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**17**	**0**	**174,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта											Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
265		Арматура системы холодного и горячего водоснабжения	5	6	-	0,4	комп	1	0,8	0	5	0,5	Т								То				
266	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,4	комп	1	0,4	0	4	0	Т												
267	б/№	Канализация	15	18	-	0,1	сист	1	0,1	0	1	0	Т												
		Прочее оборудование : ДНС, КНС завода и станции перекачки конденсата																							
268	13.4806	Насос ГНОМ (КНС Ц№1)	3	12	-	0,2	1	1	0,2	0	2	0				Т									
269	13.4810	Насос ГНОМ (ДНС БСЦ)	3	12	-	0,2	1	1	0,2	0	2	0				Т									
270	13.4811	Насос ГНОМ (бомбоуб.)	3	12	-	0,2	1	1	0,2	0	2	0				Т									
271	13.4807	Насос К20/30 перекачки конденсата №1	5	6	-	1,0	1	1	2,0	0	12	0									Т				
272	13.4809	Емкость 6 м3 сбора конденсата в подштаб. галерее	4	12	-	0,7	1	1	0,7	0	6	0									Т				
273		зап.арм. -задв. Ду80	5	6	-	2,0	шт.	8	3,9	0	20	0									Т				
		Материальный склад																							
274	б/№	Система отопления	15	12	-	0,4	сист	1	0,4	0	4	0								Т					
275		Арматура системы отопления	5	6	-	0,2	комп	1	0,4	0	2	0								Т					
276	б/№	Пожарный водопровод	15	18	-	0,4	сист	1	0,4	0	4	0					Т								
277		Арматура пожарного водопровода	5	12	-	0,3	комп	1	0,3	0	3	0					Т								
	б/№	**Склад ГСМ:** система отопления:																							
278		регистры отопл.диам 108мм	12	12	-	1,5	100	28	0,42	0	4,5	0									Т				
279		подводки к регистрам - диам.25мм	12	12	-	0,9	100	14	0,126	0	1,5	0									Т				
280		-вентиль ду25мм	5	6	-	0,1	1	6	1,2	0	6,5	0									Т				
		Склад металла																							
281	б/№	Система отопления	15	12	-	0,3	сист	1	0,2549	0	0	0													
282		Арматура системы отопления	5	6	-	0,1	комп	1	0,27451	0	0	0													
		АБК																							
283	б/№	Система отопления	15	12	-	14,255	сист	1	14,3	0	0	0								Т					
284		Арматура системы отопления	5	6	-	6,8	комп	1	13,6	0	68	4			То					Т					
285	б/№	Горячее водоснабжение	15	18	-	1,1961	сист	1	0,0	0	12	0	Т												
286		Арматура горячего водоснабжения	5	6	-	16,157	комп	1	32,3	0	89	4			То								Т		
287	б/№	Холодное водоснабжение	15	18	-	53,5	сист	1	53,5	0	22	0	Т												
288		Арматура холодного водоснабжения	5	6	-	4,7	комп	1	9,4	0	48	2	Т										То		
289	б/№	Сан.техприборы	15	18	-	22,902	комп	1	22,9	0	0	0													
		итого: по странице 14								**0,0**	**318,5**	**10,5**	**92**	**0**	**0**	**6**	**7**	**0**	**0**	**74**	**51**	**0**	**89**	**0**	**318,5**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта											Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промыв-ка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капита-льный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
290	б/№	Канализация	15	18	-	3,8039	сист	1	3,8	0	42	0	Т												
		КПП №3 и КПП №2																							
291	б/№	Система отопления	15	12	-	0,4	сист	1	0,4	0	7	0								Т					
292		Арматура системы отопления	5	6	-	0,9	комп	1	1,9	0	10	1			То					Т					
293	б/№	Холодное водоснабжение и сеть канализации	15	18	-	0,1	сист	1	0,1	0	1	0												Т	
294		Арматура холодного водоснабжения	5	6	-	0,2	комп	1	0,3	0	2	0			То									Т	
295	б/№	Сан.технические приборы	15	18	-	0,2	комп	1	0,2	0	2	0												Т	
		Бомбоубежище																							
296	б/№	Узел ввода отопления	15	12	-	0,3	сист	1	0,3	0	3	0								Т					
297		Арматура узла ввода отопления	5	6	-	2,2	комп	1	4,4	0	23	1,5		То						Т					
298	б/№	Система отопления	15	12	-	0,6	сист	1	0,6	0	6,5	0								Т					
299		Арматура системы отопления												То						Т					
300	б/№	Холодное водоснабжение	15	18	-	0,4	сист	1	0,4	0	4	0								Т					
301		водоснабжения	5	12	-	0,6	комп	1	1,1	0	6	0								Т					
302	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,9	комп	1	0,9	0	11	0								Т					
303	б/№	Канализация	15	18	-	0,2	сист	1	0,2	0	5	0								Т					
304	б/№	Трубопровод станции перекачки	15	18	-	0,1	сист	1	0,1	0	1	0								Т					
305		Арматура трубопровода станции перекачки воды	5	12	-	0,9	комп	1	0,9	0	9	0								Т					
306	б/№	Бак для хранения воды -№1 V= 1,5 м3	15	18	-	0,6	1	1	0,6	0	7	0								Т					
307	б/№	Бак для хранения воды -№2 V= 1,5 м3	15	18	-	0,6	1	1	0,6	0	7	0								Т					
308	б/№	Бак для хранения воды -№3 V= 1,5 м3	15	18	-	0,6	1	1	0,6	0	7	0								Т					
		Санузел СГП																							
	б/№	Система отопления	15	12	-	0,6	сист	1	0,6	0	6,5	0								Т					
	б/№	Система хв и гв водоснабж-я	15	18	-	0,1	сист	1	0,0	0	4	0				Т									
		Арматура системы хв и гв водоснабж-я	5	6	-	0,2	комп	1	0,4	0	6	1,5				Т							То		
	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,9	комп	1	0,9	0	11	0				Т									
	б/№	Канализация	15	18	-	0,2	сист	1	0,2	0	5	0				Т									
		киоск "Экспресс"																							
	б/№	Система отопления	15	12	-	1,9	сист	1	1,9	0	46	0									Т				
		итого: по странице 15								**0,0**	**232,0**	**4,0**	**42**	**0**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**113**	**46**	**0**	**0**	**5**	**232,0**

№ № п/п	инв.№	Наименование оборудования	Периодичность работ			Единица рем.сложности		Объем оборудования	суммарная рем.сложность	Трудоемкость (чел/час)			Время ремонта												Дата последне-го кап. ремонта
			капит. (год)	текущий (месяц)	промывка(час)	рем.сложность	на един. оборудо-			капитальный	текущий	ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Арматура системы отопления	5	6	-	0,5	комп	1	1,0	0	0	0													
241	б/№	Система хв и гв водоснабж-я	15	18	-	0,1	сист	1	0,0	0	0	1												То	
		Арматура системы хв и гв водоснабж-я	5	6	-	0,2	комп	1	0,4	0	0	1												То	
	б/№	Сантехнические приборы	15	18	-	0,4	комп	1	0,0	0	0	1												То	
242	б/№	Канализация	15	18	-	0,098	комп	1	0,0	0	0	1												То	
		итого: по странице 16								**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		Всего								**0**	**8723**	**244**	**479**	**356**	**433**	**460**	**1103**	**1490**	**1243**	**732**	**883**	**716**	**632**	**418**	**8944**

гдавный энергетик С.А.Ренёв

начальник ПСЦ А.В.Артемов

мастер ПСЦ А.В.Осипов